

PLAN DE PHASAGE
PHASE 4 Zone 2 - durée 6 semaines

APPROBATION DU PLAN (Maître d'Ouvrage ou son représentant)
Nom : _____
Date : _____
Signature : _____

Ind.	Date	Nature des modifications	Etabli par :	Validé par :

Identification du document:		Référence externe	
16122024 TALENCE RUE LAFITTE - PHASAGE COLAS IND C			

Echelle	Date	Numéro d'affaire	Responsable du projet	Planche	N° du plan	Phase	Indice
1/200	18-06-2025	Bordeaux Métropole		1/1	Phase 4 Z2	PHA	B

2025						
S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33

PLAN DE DEVIATION Rue Lafitte et Aldona
Sans échelle



Commentaires :

- La route sera barrée, y compris le week-end et les jours fériés.
- L'accès des riverains sera maintenu durant toute la durée de la phase.
- L'application de l'enrobé sera effectuée sur la période du 4 août au 14 août (date à confirmer).
- L'accès aux riverains habitants dans la zone travaux sera maintenu
- Le cheminement piéton est maintenu en fonction de l'avancement des travaux. Le trottoir Ouest sera utilisé lors des travaux sur la voie verte côté Est, et inversement.

Descriptif des travaux :

- Mise en place de la signalisation provisoire et du balisage des travaux
- Mise en place de la déviation
- Installation de la base vie et des zones de stockage à l'emplacement mis à disposition
- Dépose des bordures et démolition des revêtements de chaussée existants
- Terrassements
- Travaux d'assainissement
- Mise en oeuvre de la couche de forme
- Mise en oeuvre des bordures
- Mise à la cote des émergences
- Mise en oeuvre des couches de structure (jusqu'à la GB sur la chaussée)

LEGENDE

- Zone de travaux.
- Base vie et zone de stockage
- Sens entrée chantier
- Sens sortie chantier

